

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS



Proyecto BID: Mejoramiento de superficie de ruedo de parte del camino entre Ruta N° 1 y Sandillal-Cedros

Se ha estado trabajando en la ejecución del proyecto Mejoramiento de obras de drenaje y superficie de ruedo de parte del camino N° 506022 de Entronque Ruta Nacional N° 1 (Hotel Capazurí) a Sandillal, cuyas actividades iniciaron el pasado 29 de agosto.

Dicho proyecto se está ejecutando mediante la Licitación Abreviada N° 2013LA-000069-32703, promovida por el MOPT como parte de la participación de la Municipalidad de Cañas, en el Primer Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-I Préstamo BID N° 2098/OC-CR.

El proyecto comprende la excavación y conformación de cunetas laterales, la colocación de capas sub-base y base de material granular, la colocación de un tratamiento superficial bituminoso de tres capas y la colocación de señales verticales de seguridad vial, en el tramo de 2,06 km comprendido entre el entronque con la Ruta N° 1 y la comunidad de Sandillal.

Al cierre del mes de septiembre el avance en el proyecto abarca la ejecución de la actividad de Excavación, conformación y limpieza de cunetas (renglón CR-663.01), la conformación de sub-rasante y espaldones (renglón CR-303.01) y la colocación de Sub-base de agregados, graduación B, caso 2 (renglón CR.301.06), con un avance estimado del 58 %.



Proyecto BID

Colocación de paso de alcantarilla en el camino vecinal entre Ruta N° 1 (canal del sur) y Sandillal

Contrapartida municipal. Debe indicarse, que previamente y de manera discontinua, como parte de los compromisos del Programa PRVC-I BID, entre los meses de febrero y setiembre del año 2013, se recuperó el derecho de vía los 14 metros que indica la ley, se amplió lateralmente la explanada en algunas secciones del camino, se colocaron 16 pasos de alcantarilla de desagüe pluvial y se construyeron los cabezales.

Además, en los meses de enero, febrero, marzo, agosto y setiembre de año 2014 se realizó la excavación de sub-rasante y colocación de material de relleno por sustitución en el tramo de 0,5 km ubicado entre las estaciones 1+525 y 2+025, y la primera semana de setiembre de 2014, se reubicó la tubería de distribución de agua potable (tubo madre) en el tramo de 0,3 km comprendido entre las estaciones 0+025 y 0+320.

Se realizó la colocación de un paso sencillo de alcantarilla de desagüe pluvial en el camino vecinal N° 506076 entre Ruta N° 1 (canal del sur) y Sandillal (salón comunal).

El paso se colocó con la maquinaria y equipo municipal en la estación 1+600 del camino, colocándose 6 metros lineales de tubería de 46 cm (18") de diámetro, invirtiéndose 9 horas de maquinaria entre vagoneta y back hoe.



Mantenimiento rutinario La Gotera (Ruta N° 1) y La Gotera - Higuerón

Se realizó el mantenimiento rutinario del camino vecinal N° 506053 entre La Gotera (Ruta N° 1) e Higuerón, con una extensión de 2.5 km. Invirtiendo alrededor de 40 horas de maquinaria municipal (niveladora y compactadora) se realizó la actividad de conformación del camino, en el tramo entre La Gotera y el salón comunal de Higuerón.

También se realizó el mantenimiento rutinario de parte del camino vecinal N° 506048 que va del entronque con el camino N° 506053 (La Gotera e Higuerón) hasta el límite cantonal, con una extensión de 2.5 km.

En dicho camino, con el equipo municipal se realizó la actividad de conformación del tramo inicial de 0,95 km del camino, comprendido entre las estaciones 0+000 y 0+950 (frente a vivienda del Sr. Gabelo Quesada), para lo que se invirtieron alrededor de 20 horas maquinaria. En ambos casos, con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la operación del equipo municipal.

Mantenimiento de caminos en el distrito Cañas: Libertad/Hotel y Santa Isabel.

Pagando los insumos para la operación de la maquinaria municipal con fondos de la ley N° 8114 se realizó el mantenimiento rutinario de varios caminos en el distrito Cañas. Se describe brevemente a continuación la intervención realizada en cada uno:

Libertad/Hotel de Cañas. Con equipo municipal se realizó la actividad de conformación del camino, invirtiéndose más de 60 horas de niveladora y alrededor de 50 horas de trabajo de la compactadora.

Santa Isabel. El mantenimiento rutinario de la calle de acceso al Barrio Santa Isabel arriba de la ciudad de Cañas se realizó utilizando maquinaria municipal. Se realizaron las actividades de conformación y bacheo mecanizado de la calle de acceso (900 metros lineales), colocándose alrededor de 400 metros cúbicos de material.



MUNICIPALIDAD DE CAÑAS

Unidad Técnica de Gestión Vial

Promoción Social
Boletín Electrónico Mensual
Septiembre 2014

Edificio Municipal

Costado norte del Parque
Central, Cañas, Guanacaste,
C.R.

Central telefónica
+506 2690 4000

Fax
+506 2669 0559